



Bereikbaar houden van:  
 - Parkeergarage Egelantier  
 - Expeditie Albert Heijn

Opstelplaats  
 Ambulance  
 bereikbaar  
 houden

4 parkeerplekken voor  
 dienstdoende huisartsen  
 waarborgen tijdens  
 werkzaamheden

Expeditie Jumbo

Bereikbaar houden van:  
 - Wijkcentrum de Stolp,  
 - De Violieren,  
 - Dinsdagmarkt op Violierenplein  
 - Bevoorrading van de Jumbo

Fietspad

Fietspad

Belangrijke stakeholder mbt. bereikbaarheid

**Aandachtspunt !!**

- Fase 1 - 11 t/m 21 februari 1/m 23 februari
- Fase 2A (4 maart 1/m 15 maart)
- Fase 2B (15 maart 1/m 4 april)
- Fase 3 (4 april 1/m 13 mei)
- Fase 4 (medio mei 1/m begin juni)
- Fase 5 (begin juni 1/m medio juli)
- Fase 6 (medio juli 1/m medio augustus)
- Fase 7 (eind augustus 1/m medio september)
- Fase 8 (medio september 1/m medio oktober)
- Fase 9 (medio oktober 1/m begin november)
- Fase 10 (begin november 1/m eind november)
- Fase Fietspad (medio juli 1/m medio augustus)

Opdrachtgever: <b>Gemeente Apeldoorn</b>				Schaal: 1:1000		Projectnr.: 22-114	
Project: <b>Reconstructie Gildenlaan-Zuid en zijwegen</b>				Formaat: A0		Teknr.: 305	
Onderwerp: <b>Faseringsstekening</b>				Getekend: DWI		Fase: Bestek	
				Datum: 01-09-2023		Status: Definitief	

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn  
 Project: Reconstructie Gildenlaan-Zuid en zijwegen  
 Onderwerp: Faseringsstekening

Schaal: 1:1000  
 Formaat: A0  
 Getekend: DWI  
 Datum: 01-09-2023

Projectnr.: 22-114  
 Teknr.: 305  
 Fase: Bestek  
 Status: Definitief

**Verhoeve & Faber**  
 ENGINEERS & ADVISORS

Postbus 50  
 3800 AB Overveen  
 The Netherlands  
 T: +31 35 46 56 50  
 www.v&f.com